

Мониторинг социальных защитных мер

Полугодовой отчет.
За период: Июль – декабрь 2025 года.
Номер Проекта: KGZ 52256-001.
январь 2026 года.

Кыргызская Республика: Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области

Подготовлено: Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) для Кыргызской Республики и Азиатского банка развития (АБР).

ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(по состоянию на 1 января 2026 г.)

Денежная единица	–	сом
1,00 сом	=	0,011 долларов США
1,00 доллара США	=	87,25 сомов

СОКРАЩЕНИЯ

АБР	-	Азиатский банк развития
АО	-	Айыл Окмоту
АРИС	-	Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
МОС	-	Механизм обратной связи
ПСД	-	Проектно-сметная документация
МРЖ	-	Механизм рассмотрения жалоб
м	-	Метр
мм	-	миллиметр
КОР	-	Кредитование на основе результатов
ДРПВВ	-	Департамент «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» (ДРПВВ) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ВСС	-	Водоснабжение и санитария

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом отчете «\$» означает доллары США.

Настоящий Полугодовой Отчет мониторинга социальных защитных мер является документом Заемщика. Мнения, выраженные в настоящем документе, не обязательно отражают точку зрения Совета директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании любого проекта или путем обозначения или ссылки на конкретную территорию или географическую зону в этом документе Азиатский банк развития не намеревается выносить какие-либо суждения относительно правового или иного статуса любой территории или области.

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	4
1.1	Преамбула	4
2	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	5
2.1	Описание Программы	5
2.2	Контакты и руководство по Программе	8
2.3	Мероприятия по Программе в ходе текущего отчетного периода.....	14
2.4	Описание любых изменений в дизайне Программы	20
2.5	Описание любых изменений в согласованных строительных методах	20
3	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ.....	21
3.1	Общее описание мероприятий по социальным защитным мерам.....	21
3.2	Аудит объектов.....	21
3.3	Отслеживание проблем (на основе Уведомлений о несоответствиях)	23
3.4	Тенденции.....	23
3.5	Непредвиденные воздействия на социальную среду или риски.....	24
4	МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ) И МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (МОС)	25
4.1	МРЖ	25
4.2	МОС	26
	ПРИЛОЖЕНИЕ	27
	Приложение 1. Фотографии на участках строительства	28
	Приложение 2. Перечень основных документов по социальным защитным мерам Программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.	34

Список таблиц

Таблица 1	Освоенная сумма в рамках Программы	4
Таблица 2	Села дополнительного финансирования Программы	7
Таблица 3	Ответственность партнерских организаций при реализации Программы	9
Таблица 4	Контракты Программы на строительные работы.....	11
Таблица 5	Контактные данные ОМСУ охваченных Программой	12
Таблица 6	Информация о подпроектах по первому контракту для подготовки ПСД (проектный институт ОАО «Кыргызгипрострой»)	13
Таблица 7	Информация о подпроектах по второму контракту для подготовки ПСД (проектный институт ОсОО «ЭНКОН»)	13
Таблица 8	Информация о подпроектах по второму контракту для подготовки ПСД (проектный институт ОсОО «ЭНКОН» и ОАО «Кыргызгипрострой»)	14
Таблица 9	Информация о контрактах на СМР и статус	17
Таблица 10	Посещения объектов и аудиты	21

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Преамбула

1. Настоящий отчет представляет собой Полугодовой отчет по мониторингу социальных защитных мер в рамках Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области (Программа).
2. Целью Программы является инклюзивный и надежный доступ к безопасному водоснабжению и улучшенной санитарии для сельских населенных пунктов в Нарынской области.
3. За отчетный период в рамках Программы освоены более 13 млн. \$ США (см. Таблицу 1).

Таблица № 1. Освоенная сумма в рамках Программы

	Программа (Credit # 3854-KGZ (COL); Grant # 0676-KGZ (SF)) – Основное финансирование (\$ США)	Программа (Credit # 4494-KGZ (COL); Grant # 0971-KGZ (SF)) – Дополнительное финансирование (\$ США)	Всего (\$ США)
Кредит	1 860 294,13	1 337 500,00	3 197 794,13
Грант	1 953 583,49	6 750 000,00	8 703 583,49
ПКР	1 046 109,28	114 942,53	1 161 051,81
Итого	4 859 986,90	8 202 442,53	13 062 429,43

4. Программа относится к Категории «В» по социальным защитным мерам, в соответствии с требованиями Положения о Политике по Защитным Мерам АБР 2009 г. (ППЗМ АБР 2009). Работы в рамках Программы будут относительно небольшими и широко распространены по Нарынской области.
5. Специалистом по защитным мерам Программы подготовлен Перечень основных документов по социальным защитным мерам Программы на 31 декабря 2025 года (см. Приложение 2).

2 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1 Описание Программы

6. Азиатский Банк Развития (АБР) окажет содействие в реализации Национальной стратегии Правительства Кыргызской Республики по развитию на 2018–2040 годы, цель которой – обеспечение чистой воды и санитарии для всех. Государственная (общенациональная) программа для сектора водоснабжения и санитарии, «Программа развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики на 2016–2026 годы», направлена на достижение улучшенного доступа к безопасным и качественным услугам по водоснабжению и санитарии (ВСС) во всех населенных пунктах. Государственная программа устанавливает стратегическую и политическую основу для развития инфраструктуры и услуг ВСС и повышения потенциала государственных учреждений, агентств и операторов для устойчивого предоставления услуг ВСС. Основное внимание в деятельности АБР уделяется подходу, основанному на результатах, для поддержки государственной программы по достижению всеохватывающего и надежного доступа к безопасному водоснабжению и улучшенным санитарным условиям для сообществ в сельских районах.
7. Государственная программа по расширению доступа к безопасному водоснабжению и улучшенным санитарным условиям для сельских сообществ в Нарынской области в соответствии с запросом Правительства КР. Проект, таким образом, будет поддерживать строительство и реабилитацию инфраструктуры, подкрепленную мерами по усилению потенциала Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС), реализующего агентства, и улучшит устойчивое управление объектами ВСС.
8. АРИС образован Указом Президента КР 15 октября 2003 года в целях углубления предпринимаемых мер по привлечению инвестиций на преодоление бедности, развитие и поддержку частного предпринимательства в рамках Национальной стратегии сокращения бедности, укрепления деятельности органов местного самоуправления и усиления местных сообществ и общинных организаций.

АРИС является некоммерческой организацией, обладающей статусом юридического лица.
9. Механизм Кредитования на основе результатов (КОР) является наиболее подходящим для этой Программы, поскольку:

- i. существует четко определенная область действия для поддержки со стороны партнеров по развитию;
 - ii. учитывая предыдущее участие АБР в секторе сельского ВСС, метод КОР предоставляет возможность всем заинтересованным сторонам работать вместе и демонстрировать твердую приверженность достижению поддающихся проверке результатов;
 - iii. данный механизм способен стимулировать институциональное усиление в сфере закупок, функции внутреннего аудита и устойчивой эксплуатации и технического обслуживания (ЭИТО) объектов ВСС на уровне сообществ;
 - iv. усиленные механизмы проложат путь для будущей активизации участия в секторе; и
 - v. механизм КОР резко сократит транзакционные издержки, учитывая многочисленные мелкие транзакции на сельском и районном уровнях, которые потребуются в рамках Проекта.
10. На уровне воздействия Программа КОР соответствует цели Правительства КР по улучшению здоровья и качества жизни жителей и снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду к 2026 году. Итогом Проекта станет инклюзивный и надежный доступ к системе безопасного водоснабжения и улучшенным объектам санитарии в сельских населенных пунктах Нарынской области, с приоритетным фокусом не менее 64 000 человек. Достижение итога программы будет обеспечиваться двумя конечными результатами:
- Результат 1:* расширение инфраструктуры водоснабжения и пилотирование решений в области санитарии, и
- Результат 2:* усиление институционального потенциала и устойчивости в секторе сельского водоснабжения и санитарии.
11. Текущая программа КОР направлена на обеспечение питьевой водой и санитарией 64 000 сельского населения и оказание помощи 21 образовательному и медицинскому учреждению в Нарынской области.

Дополнительное финансирование Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области.

Дополнительное финансирование расширит существующий объем текущей программы КОР, чтобы охватить 100 000 человек и 37 учреждений образования и здравоохранения, а также поддержит инициативы по реформированию сектора и изменению климата с использованием той же модели финансирования.

В дополнительное финансирование для Программы вошли 23 села (см. Таблицу 2).

Таблица № 2. Села дополнительного финансирования Программы

№	Название района	Название АО ¹	Название села	Численность населения (данные проектных институтов и НСК на 2022 г.)
1	Ат-Башы	Ат-Башы	Ат-Башы	20 150
2			Ак-Жар	
3	Жумгал	Мин-Куш	Кен-Суу	534
4			Котур-Суу	
5			Табылгы	
6			Сары-Булун	304
7			Кызыл-Соок	217
8	Нарын	Жерге-Тал	Жерге-Тал	3 364
9		Мин-Булак	Орнок	637
10			Эчки-Башы	1 979
11			Оттук	1 771
12		Доболу	Кенеш	752
13			Алыш	544
14		Эмгек-Талаа	Эмгек-Талаа	1 961
15		Чет-Нура	Ак-Булун	325
16	Кочкор	Кум-Добо	Арсы	769
17		Ормон-Хан	Семиз-Бел	1 327
18			Эпкин	1 890
19			Тендик	4 643
20		Кара Суу	Кызыл-Добо	2 068
21		Чолпон	Туз	1 560
22	Ак-Талаа	Кара-Бургон	Жаны-Тилек	376
23		Баетов	Угут	917
Итого			23	46 088

¹ Айыл Окмоту (сельская управа) – исполнительно-распорядительный орган при айыльном (сельском) или поселковом кенеше, осуществляющий в пределах своих полномочий управление делами жизнеобеспечения и жизнедеятельности местного сообщества.

Кредитное и Грантовое соглашения по дополнительному финансированию для Проекта между Кабинета Министров КР и АБР были подписаны 4 ноября 2024 года в городе Бишкек.

Принят Закон Кыргызской Республики от 28 апреля 2025 года за № 83 «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития по проекту «Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области - Дополнительное финансирование» и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития по проекту «Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области - Дополнительное финансирование», подписанных 4 ноября 2024 года в городе Бишкек».

2.2 Контакты и руководство по Программе

12. Программа будет выполняться под общей ответственностью Департамента «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» (ДРПВВ)², которое находится при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Реализацию Программы будет осуществлять Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС). АРИС работает в тесном сотрудничестве с ДРПВВ, участвующими Айыл Окмоту и другими ключевыми заинтересованными сторонами Программы и партнерами (см. Таблицу № 3).

² Постановление Кабинета Министров КР от 28 августа 2025 года № 531 «О Департаменте развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и о некоторых вопросах Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики».

Таблица № 3. Ответственность партнерских организаций при реализации Программы

№	Организация	Ответственность
1	<p>Yuto Nyakukan Главный специалист по городскому развитию, РТЛ yhyakukan@adb.org Софио Оманадзе Старший специалист по социальному развитию (Защитные меры), ОЗМ АБР Sophio Omanadze noreply@jotform.com Наргиза Кудайбердиева Специалист по социальным защитным мерам, ОЗМ, ППКР АБР nkudaiberdieva@adb.org Чынгыз Сыдыков Консультант по переселению, ППКР АБР csydykov.consultant@adb.org</p>	<p>АБР – финансирующая организация и оказывает поддержку в разработке и реализации программы кредитования на основе результатов.</p>
2	<p>Исполнительное агентство (ИА) – ДРПВВ: Азамат Шадманов директор enesay24.info@yandex.ru</p>	<p>Департамент «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» (ДРПВВ), которое находится при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики несет ответственность за развитие как сельского, так и городского секторов водоснабжения и санитарии, включая политику, планирование и координацию сектора. Роль ДРПВВ в Программе - это общее исполнительное агентство, которое, помимо прочего, включает в себя: общую координацию сектора и поддержку политики; связь с Кабинетом Министров Кыргызской Республики и донорами, участие во всех мероприятиях по закупкам (например, в качестве члена Оценочной комиссии), определение и приоритезация секторальных вмешательств (включая инвестиции в инфраструктуру и институциональную поддержку), а также в качестве ответственного органа Кабинета Министров Кыргызской Республики с целью оказание поддержки АРИС в реализации.</p>
3	<p>Реализующее агентство (РА) - АРИС: Улан Байгончочков – Координатор Программы Ubaigonchokov@aris.kg; Бекназар Абдураимов – специалист по мерам безопасности Программы Babduraimov@aris.kg</p>	<p>АРИС будет нести ответственность за общую реализацию Проекта, в том числе за соответствие фидуциарным аспектам и мерам безопасности. АРИС был создан Указом Президента Кыргызской Республики в октябре 2003 года как автономное учреждение как в юридическом плане, так и в операционном.</p>
4	<p>Главы районных государственных администраций-акимы</p>	<p>Исполнительная власть в регионе осуществляется местной государственной администрацией. Местная государственная администрация - государственный исполнительный орган, обеспечивающий согласованную деятельность территориальных подразделений министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики на территории района, их взаимодействие с органами местного самоуправления и осуществляющий государственный контроль, над своей деятельностью с точки зрения делегированных функций и полномочий.</p>

№	Организация	Ответственность
5	<p>Проектный институт ОАО «Кыргызгипрострой»:</p> <p>Андрей Путилов главный инженер проекта gipro75@mail.ru</p> <p>Ольга Зинина Специалист по вопросам окружающей среды zinola@yandex.com</p>	<p>Проектный институт несет ответственность и осуществляет разработку проектно-сметной документации (ПСД) для 13 сел Нарынской области (I этап):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с. Тош-Булак, с. Орук-Там, с. Орто-Саз, с. Ак-Кыйя, с. Жалгыз-Терек, с. Жерге-Тал, с. Жан-Булак, с. Куланак, с. Учкун Нарынского района; - с. Баетов, с. Кайынды-Булак Ак-Талинского района; - Ат-Башы, с. Ак-Жар Ат-Башынского района.
6	<p>Проектный институт ОсОО «ЭНКОН» Хромов Александр Сергеевич, директор проектного института encon@mail.ru</p> <p>Ольга Зинина Специалист по вопросам окружающей среды zinola@yandex.com</p>	<p>Проектный институт несет ответственность и осуществляет разработку проектно-сметной документации (ПСД) для 15 сел Нарынской области (II этап):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с. Жерге-Тал Ак-Талинского района; - с. Кызыл-Соок, с. Сары-Булун, с. Кен-Суу, с. Котур-Суу, с. Табылгы, с. Арал, с. Кичи-Арал, с. Лама, с. Чаек, с. Беш-Терек Жумгальского района; - с. Молдо-Кылыч, с. им. Б.Исакеева, с. Кочкор, с. Кара-Тоо Кочкорского района.
7	<p>Консорциум: ОсОО «ЭНКОН» и ОАО «Кыргызгипрострой» Хромов Александр Сергеевич, директор проектного института encon@mail.ru</p> <p>Андрей Путилов главный инженер проекта gipro75@mail.ru</p> <p>Ольга Зинина Специалист по вопросам окружающей среды zinola@yandex.com</p>	<p>Проектные институты несут ответственность и осуществляет разработку проектно-сметной документации (ПСД) для 15 сел Нарынской области (III этап):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с. Арсы, с. Семиз-Бел, с. Туз, с. Эпкин, с. Кызыл-Добо, с. Тендик Кочкорского района; - с. Орнок, с. Кенеш, с. Алыш, с. Эмгек-Талаа. С. Эчки-Башы, с. Оттук, с. Ак-Булун Нарынского района; - с. Жаны-Тилек, с. Угут Ак-Талинского района.
8	<p>Подрядчики: Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «Строительная компания Шер-Курулуш» ekaras777@mail.ru ОАО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС» almazbekKD-77@mail.ru ОсОО "Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi" metagkg@gmail.com ОсОО "MS Building" ms_building@mail.ru ЗАО «Кайнар» zaokaynar@mail.ru ОсОО «Профит Экспресс» и ОсОО НСК «Туран Групп» profit-express@mail.ru</p>	<p>Ответственные за строительства систем водоснабжения соблюдая требований Плана управления окружающей средой для конкретного объекта (ПУОСКО), ОТ и ТБ</p>

13. Подписанные контракты в рамках реализации Проекта приведены в нижеследующей таблице № 4.

Таблица № 4. Контракты Программы на строительные работы

№	Название села	Номер и дата контракта	Заголовок контракта	Строительные подрядчики
1	Жерге-Тал Ак-Талинского района	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-04, 30.06.2023 г.	Строительство системы водоснабжения для подпроекта Жерге-Тал	ОАО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС»
2	Ак-Кыйя	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-03, 07.07.2023 г.	Строительство системы водоснабжения (СВС) в селе Ак-Кыйя	Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «Строительная компания Шер-Курулуш»
3	Лама, Арал, Кичи-Арал, Беш-Терек, Чаек (зона № 4)	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-07/RT/L1	Строительство СВС в селах Арал, Кичи-Арал, Лама, Беш-Терек и Чаек (зона 4) (Лот № 1)	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»
4	Чаек (зоны № 1, № 2, № 3)	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-07/RT/L2	Строительство СВС в селе Чаек (зона №1, 2 и 3) (Лот № 2)	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»
5	Кочкор	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-06/RT/L2	Строительство СВС в селе Кочкор (Лот № 2)	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»
6	Кара-Тоо, Исакеев, Молдо-Кылыч	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-06/RT/L1	Строительство СВС в селах Кара-Тоо, Исакеев, Молдо-Кылыч (Лот № 1)	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»
7	Баетово	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-08/L1	Строительство СВС в селах Баетовского АО (с. Баетово, Лот 1)	ОсОО «MS Building»
8	Баетово	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-08/L2	Строительство СВС в селах Баетовского АО (с. Баетово, Лот 2)	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»
9	Кайынды-Булак	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-08/L3	Строительство СВС в селах Баетовского айылного аймака (с. Кайынды-Булак, Лот 3)	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»
10	Куланак	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-09/L2	Строительство СВС в селе Куланак (Лот 2)	Консорциум: ОсОО «Профит Экспресс» и ОсОО НСК «Туран Групп»
11	Учкурн	ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-09/L1	Строительство СВС в селах Учкун и Кок-Жар (Лот 1)	
12	Жерге-Тал Нарынского района	ARIS-ADB-NRWSSDP-AF-CW-NCB-DLI-1-10	Строительство СВС в селе Жерге-Тал	ЗАО «Кайнар»

14. Программа началась реализовываться во всех районах Нарынской области, поэтому АРИС сотрудничает с главами АО.

Ниже приведен список АО после административно-территориальной реформы, согласно Указа Президента КР от 3 апреля 2023 года № 85³ (см. Таблицу 5).

Таблица № 5. Контактные данные ОМСУ охваченных Программой

№	Название Айыл Окмоту	Глава Айыл Окмоту	Контакты	Веб-сайт, электронная почта
1	Чет-Нуринский АО	Туратбек Кулешов	(03522) 6-00-21	chetnura.naryn-region.kg
2	Жерге-Тальский АО Нарынского района	Талантбек Сыдыкбеков	(03522) 5-14-25	jergetal.naryn-region.kg
3	Жан-Булакский АО	Кубанычбек Токторалиев	(03522) 6-09-13	janbulak.naryn-region.kg
4	Учкунский АО	Алмасбек Ботояров	(03522) 3-63-28	uchkun.naryn-region.kg uchkun.okmot@mail.ru
5	Баетовский АО	Арстанбек Акиев	(03537) 9-15-12	baetov.naryn-region.kg
6	Ала-Бугинский АО Ак-Талинского района	Улукбек Нуралиев	(03537) 6-07-43	zhergetal-ao@mail.ru
7	Ат-Башинский АО	Руслан Докоев	(03534) 2-31-66	atbashyao@inbox.ru
8	Мин-Кушский АО	Ильгиз Эрнис уулу	(03536) 3-12-81	
9	Жумгальский АО	Атилла Туголбеков	(03536) 2-27-26	jumgal.naryn-region.kg
10	Чаекский АО	Таалайбек Кучмуратов	(03536) 2-37-13	chaekaiylokmotu@mail.ru
11	Чолпонский АО	Закир Козубеков	(03535) 2-25-57	
12	Ормон-Ханский АО	Талант Абдылдаев	(03535) 2-15-33	niazbekovna@mail.ru
13	Кум-Добенский АО	Мирлан Исраилов	(03535) 2-19-56	schorgoeva@gmail.com

15. По итогам конкурса по отбору Консультанта по разработке проектно-сметной документации (ПСД) инфраструктуры сельского водоснабжения Нарынской области были заключены контракты:

А). С проектным институтом (ПИ) Открытым Акционерным Обществом (ОАО) «Кыргызгипрострой» первый контракт № ARIS-ADB-NRWSSDP-QCBS-01-2021 от 15 сентября 2021 года.

Ниже представлена таблица, отражающая список сел, для которых в рамках данного контракта были разработаны пакеты ПСД (см. Таблицу 6).

³ <https://cbd.minjust.gov.kg/5-10087/edition/1272313/ru>

Таблица № 6. Информация о подпроектах по первому контракту для подготовки ПСД (проектный институт ОАО «Кыргызгипрострой»)

№	Название района	Название Айыл Окмот	Наименование подпроекта	Наименование охваченных сел	Население
1	Нарынский	Чет-Нурунский	Тош-Булак	Тош-Булак	210
2			Орук-Там	Орук-Там	197
3			Орто-Саз	Орто-Саз	820
4			Ак-Кыйя	Ак-Кыйя	985
5		Жерге-Тальский	Жалгыз-Терек	Жалгыз-Терек	1245
6			Жерге-Тал	Жерге-Тал	3364
7		Жан-Булакский	Жан-Булак	Жан-Булак	2527
8		Учкунский	Куланак	Куланак	6544
9				Учкун	
10	Ак-Талаа	Баетовский	Баетов	Баетов	11893
11				Кайынды-Булак	
12	Ат-Башы	Ат-Башынский	Ат-Башы	Ат-Башы	20150
13		Ак-Жарский		Ак-Жар	
Итого	3	7	10	13	47935

Б). С проектным институтом Обществом с Ограниченной Ответственностью (ОсОО) «ЭНКОН» второй контракт № ARIS-ADB-NRWSSDP-QCBS-02-2021 от 16 ноября 2021 года.

Ниже представлена таблица, отражающая список сел, для которых в рамках данного контракта были разработаны пакеты ПСД (см. Таблицу 7).

Таблица № 7. Информация о подпроектах по второму контракту для подготовки ПСД (проектный институт ОсОО «ЭНКОН»)

№	Название района	Название АО	Наименование подпроекта	Наименование охваченных сел	Население
1	Ак-Талинский	Ала-Бугинский	Жерге-Тал	Жерге-Тал	585
2	Жумгалский	Мин-Кушский	Кызыл-Соок	Кызыл-Соок	217
3			Сары-Булун	Сары-Булун	304
4			Кабак	Кен-Суу	534
5		Котур-Суу			
6		Чаекский	Чаек	Табылгы	13535
7				Чаек	
8			Беш-Терек		
9	Арал	Арал	Арал	660	
10			Кичи-Арал		
11	Жумгалский	Лама	Лама	636	
12	Кочкорский	Чолпонский	Молдо-Кылыч	Молдо-Кылыч	1090
13		Ормон-Ханский	Исакеев	Исакеев	2287
14			Кочкор	Кочкор	14397
15		Кум-Добенский		Кара-Тоо	
Итого	3	7	10	15	34245

С). С проектными институтами Обществом с Ограниченной Ответственностью (ОсОО) «ЭНКОН» и Открытым Акционерным Обществом (ОАО) «Кыргызгипрострой» заключен третий контракт № ARIS-ADB-NRWSSDP-CS-QCBS-2023-1 от 15 июля 2023 года. Ниже представлена таблица, отражающая список сел, для которых в рамках данного контракта разрабатываются пакеты ПСД (см. Таблицу № 8).

Таблица № 8. Информация о подпроектах Программы по третьему контракту для пакетов ПСД (Консорциум: ОсОО «ЭНКОН» и ОАО «Кыргызгипрострой»)

№	Название района	Название АО	Название подпроекта	Название сел	Население	Статус готовности ПСД	
1	Кочкорский	Кум-Добенский	Арсы	Арсы	762	готово	
2		Ормон-Ханский	Семиз-Бель	Семиз-Бель	1476	готово	
3		Ормон-Ханский	Тендик	Тендик	4716	готово	
4		Чолпонский		Туз	Туз	1458	в стадии разработки
5				Эпкин	Эпкин	1651	готово
6		Кара-Суйский		Кызыл-Добо	Кызыл-Добо	2174	готово
7	Нарынский	Мин-Булакский	Орнок	Орнок	629	в стадии разработки	
8			Эчки-Башы	Эчки-Башы	1912	в стадии разработки	
9			Оттук	Оттук	1741	в стадии разработки	
10		Доболунский		Кенеш	Кенеш	719	в стадии разработки
11				Алыш	Алыш	539	в стадии разработки
12		Эмгек-Талаа	Эмгек-Талаа	Эмгек-Талаа	1961	в стадии разработки	
13		Чет-Нурунский		Ак-Булун	Ак-Булун	343	в стадии разработки
14		Ак-Талинский	Кара-Бургон	Жаны-Тилек	Жаны-Тилек	622	в стадии разработки
15			Баатовский	Угут	Угут	1058	в стадии разработки
Итого	3	11	15	15	21761	-	

2.3 Мероприятия по Проекту в ходе текущего отчетного периода

16. Завершенные подпроекты в 2023-2025 годах:

Орто-Саз, Жалгыз-Терек, Жан-Булак, Тош-Булак, Орук-Там и Ак-Кыя Нарынского района, Жерге-Тал Ак-Талинского района.

Текущие подпроекты:

Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал) и Чаек (с. Чаек и с. Беш-Терек) Жумгальского района;

Кочкор (с. Кочкор, с. Кара-Тоо), Исакеев и Молдо-Кылыч Кочкорского района;

Баетов (с. Баетово и с. Кайынды-Булак) Ак-Талинского района;

Куланак (с. Куланак, с. Учкун) и Жерге-Тал Нарынского района.

Источники водоснабжения в селах:

- 1) Орто-Саз – скважина;
- 2) Жалгыз-Терек – скважина;
- 3) Жан-Булак – скважина;
- 4) Тош-Булак – каптаж родника;
- 5) Орук-Там – каптаж родника;
- 6) Ак-Кыйя – скважина;
- 7) Жерге-Тал (в Ак-Талинском районе) – каптаж родника;
- 8) Лама – каптаж родника;
- 9) Арал – скважина;
- 10) Кичи-Арал – скважина;
- 11) Беш-Терек – каптаж родника;
- 12) Чаек – каптаж родника;
- 13) Кочкор – скважина;
- 14) Кара-Тоо – скважина;
- 15) Исакеев – скважина;
- 16) Молдо-Кылыч – скважина;
- 17) Баетов – скважина;
- 18) Кайынды-Булак – скважина;
- 19) Куланак – каптаж родника;
- 20) Учкун – скважина;
- 21) Жерге-Тал (в Нарынском районе) – каптаж родника;

- 22) Ат-Башы – под русловые воды в виде каптажа;
- 23) Ак-Жар - под русловые воды в виде каптажа;
- 24) Кызыл-Соок - под русловые воды в виде каптажа;
- 25) Сары-Булун – каптаж родника;
- 26) Кен-Суу – каптаж родника;
- 27) Котур-Суу – каптаж родника;
- 28) Табылгы – каптаж родника.

17. За отчетный период были выполнены следующие строительно-монтажные работы (СМР) (см. Таблицу 9).

Таблица 9. Информация о контрактах на СМР и статус

№	Село	Подрядчик	Дата подписания контракта	СМР		Выполненные работы	Общий прогресс по состоянию на 31 декабря 2025 года
				Дата начала работ	Дата завершения работ		
1	Жерге-Тал Ак-Талинского района	ОАО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС»	30 июня 2023 г.	30 июня 2023 г.	30 декабря 2024 г.	Площадки водозабора и резервуаров огорожены полностью. Построены все водозаборные и резервуарные сооружения. Завершены водоводы и поселковые сети и т.д.	100 %
2	с. Ак-Кыйя	Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «СК-Шер-Курулуш»	7 июня 2023 г.	7 июня 2023 г.	6 ноября 2024 г.	Площадки водозабора огорожена полностью. Построены все водозаборные и резервуарные сооружения. Завершены водоводы и поселковые сети и т.д.	100 %
3	с. Лама	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» (Лот 1)	21 июня 2024 г.	21 июня 2024 г.	30 июня 2026 г.	Монтаж трансформатора - 1 комплект. Устройство ленточного фундамента сторожки и хлораторной. Устройство ограждение площадки резервуара и водозабора. Прокладка дороги к каптажу 2 км. Укладка ПЭ труб: d=110 мм – 1903 м; d= 90 мм – 2826 м; d=63 мм – 2322 м; Установлены колодцы – 65 шт. Ведутся строительно-монтажные работы	90 %
4	с. Арал и с. Кичи-Арал					Укладка ПЭ труб: d=90 мм – 5844 м, d=75 мм – 397 м, d=63 мм - 4124 м. Установлены колодцы – 70 шт. Залито подбетонка резервуара. Залито фундамент хлораторной и сторожки. Установлены ограждения площадки водозабора и трансформатор КТП-25-6-04.	78 %
5	с. Беш-Терек					Укладка поселковой сети из ПЭ труб - 8564,2 м. Укладка водовода из ПЭ труб - 1780 м. Установлены колодцы – 59 шт. Каптажные камеры выполнены на 70% от общего объема. Изготовлены здания сторожки и хлораторной, изготовлено ограждение. Залито фундамент сторожки, строится резервуар.	90 %
6	с. Чаек зона № 4					Монтаж водовода из ПЭ труб: d=160 мм – 1354 м, d=225 мм – 762 м. Монтаж ж/б колодцев - 589 шт. Ведутся реабилитационные работы внутренних санитарных помещений в здании детского сада.	70 %

7	с. Чаек зоны № 1, № 2, № 3	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» (Лот 2)	21 июня 2024 г.	21 июня 2024 г.	30 июня 2026 г.	Устройство резервуара (ведутся бетонные работы). Уложено ПЭ труб: d=225 мм – 17168,00 м, d=160 мм – 20915,50 м, d=110 мм – 6453,10 м, d=63 мм – 6612,10 м. Ведутся строительно-монтажные работы. Построен резервуар (ведутся бетонные работы).	70%
8	с. Кочкор	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» (Лот 2)	21 июня 2024 г.	21 июня 2024 г.	30 июня 2026 г.	Уложено ПЭ трубы: d=250 мм - 1000 м, d=225 мм - 1249 м, d=160 мм - 1811 м, d=110 мм - 2578 м, d=90 мм - 1607 м, d=63 мм - 4663 м. Пробурена новая скважина. Произведена реабилитация существующей скважины. Установлены колодцы – 170 шт. Завершен монтаж водонапорной башни. Ведутся строительно-монтажные работы.	45 %
9	с. Кара-Тоо	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» (Лот 1)	21 июня 2024 г.	21 июня 2024 г.	30 июня 2026 г.	Пробурена скважина 70 м. Буровые работы завершены в полном объеме, и скважина законсервирована. Укладка ПЭ труб: d=110 мм - 2354,2 м, d=90 мм - 2708,4 м, d=63 мм - 1265,8 м. Монтаж ж/б колодцев - 68 шт. Сети водовода уложены полностью. Ведутся строительно-монтажные работы.	80 %
10	с. Исакеев					Реабилитированы санитарные помещения в здании средней школы имени Сатаркула Исмаилова. Ведутся строительно-монтажные работы. Укладка ПЭ труб: d=110 мм – 2900 м. Установлены стойки для ограждения площадки водозабора.	85 %
11	с. Молдо-Кылыч					На площадке резервуара были уложены ПЭ трубы d=110 мм – 40 м. Установлены ж/б колодцы - 31 шт. Пробурена скважина глубиной 80 м. Буровые работы завершены в полном объеме. Укладка ПЭ труб: d=110 мм - 2061 м, d =63 мм- 1712 м, d=90 мм – 1630 м. Дороги и улицы села восстановлены после завершения земляных работ. Ведутся строительно-монтажные работы.	80 %
12	с. Баетово	ОсОО “MS Building” (Лот 1) и ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» (Лоты 1 и 2)	21 июня 2024 г.	21 июня 2024 г.	31 декабря 2025 г.	Пробурены скважины № 1, № 2, № 3 и № 4 (глубиной по 80 м). Буровые работы выполнены в полном объеме. Укладка ПЭ труб водовода: d=160 мм – 800 м, d=180 мм – 800 м, d=250 мм – 400 м. Укладка ПЭ труб сети: d=160 - 420 м, d=110 - 1458 м, d=90- 457 м. Монтаж ж/б колодцев - 22 шт.	36 %

						Ведутся реабилитационные работы внутренних санитарных помещений в здании средней школы имени Шукурбека Бейшеналиева.	
13	с. Кайынды-Булак	ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» (Лот 3)	21 июня 2024 г.	21 июня 2024 г.	31 декабря 2025 г.	Буровые работы завершены. Укладка ПЭ труб: d=110 мм – 1349 м, d=90 мм - 1704,5 м. Монтаж ж/б колодцев - 22 шт. Дороги села восстановлены после завершения земляных работ.	85 %
14	с. Куланак	Консорциум: ОсОО «Профит Экспресс» и ОсОО НСК «Туран Групп»	14 февраля 2025 г.	14 февраля 2025 г.	30 августа 2026 г.	Укладка водовода из ПЭ труб: d=160 мм – 2600 м. Ведутся строительно-монтажные работы.	40 %
15	с. Учкун					Укладка водовода из ПЭ труб: d=110 мм – 400 м. Ведутся строительно-монтажные работы.	40 %
16	Жерге-Тал Нарынского района	ЗАО «Кайнар»	11 марта 2025 г.	11 марта 2025 г.	11 сентября 2026 г.	Произведены укладки ПЭ труб: водовода d=125 мм – 4920 м и поселковой сети d=90 мм – 1500 м. Монтаж ж/б колодцев -18 шт. Ведутся строительно-монтажные работы.	45 %

2.4 Описание любых изменений в дизайне Программы

18. Дополнительным финансированием Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области охвачены 23 села, в которых проживают 46 088 человек.
19. Были обновлены и опубликованы на веб-сайте АБР документы для дополнительного финансирования Программы Оценка систем защитных мер (ОСЗМ) в рамках Программы и Рамочный документ, по экологической оценке, и обзору (РДЭОО).

2.5 Описание любых изменений в согласованных строительных методах

20. В согласованные методы строительства изменений не вносилось.

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ

3.1 Общее описание мероприятий по социальным защитным мерам

21. Для обеспечения бесперебойной реализации Программы мониторинг социальных защитных мер осуществляется Программой при содействии ИТН для соблюдения социальных защитных мер, установленных для Программы, в том числе:
- мониторинг соблюдения требований ППЗМ АБР 2009, что никакие строительные работы не могут быть начаты до выполнения мер, указанных в Отчете о комплексной социальной проверке;
 - существование механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), своевременное и эффективное рассмотрение жалоб, если таковые имеются, в течение всего периода реализации Программы;
 - соблюдение Подрядчиком требований АБР по социальным защитным мерам в соответствии с ППЗМ АБР 2009.
22. На протяжении всей Программы Специалист по защитным мерам Программы и консультант/специалист по вопросам социальных защитных мер должны обеспечивать регулярный надзор за работой системы рассмотрения жалоб в рамках Программы и сообщать о любых проблемах, с Программой, запросы и жалобы, зарегистрированные от лиц подвергшихся воздействию (ЛПВ), местных органов власти и других заинтересованных сторон.

3.2 Аудит объектов

23. Специалистом по мерам безопасности Программы проведены проверки соблюдения социальных защитных мер в подпроектах, где проводятся СМР по строительству системы водоснабжения в подпроектах (см. Таблицу 10).

Таблица 10. Посещения объектов и аудиты

Организация	Исполнитель	Цель	Краткое изложение важных выводов	Дата
АРИС	Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов	Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Лама	Подрядчиком соблюдены все требования социальных защитных мер.	5 июля, 12 августа, 18 сентября и 21 октября 2025 г.

Органи-зация	Исполнитель	Цель	Краткое изложение важных выводов	Дата
АРИС	Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов	Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Арал и с. Кичи-Арал	Подрядчиком соблюдены все требования социальных защитных мер.	5 июля, 12 августа, 19 сентября и 22 октября 2025 г.
АРИС	Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов	Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в подпроекте с. Чаек и с. Беш-Терек	Подрядчиком соблюдены все требования социальных защитных мер.	5 июля, 12 августа, 19 сентября и 22 октября 2025 г.
АРИС	Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов	Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Кочкор и с. Кара-Тоо	Подрядчиком соблюдены все требования социальных защитных мер.	4 июля, 11 августа, 20 сентября и 20 октября 2025 г.
АРИС	Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов	Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Исакеев и с. Молдо-Кылыч	Подрядчиком соблюдены все требования социальных защитных мер.	4 июля, 16 августа, 20 сентября и 20 октября 2025 г.
АРИС	Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов	Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Баетово и с. Кайынды-Булак	Подрядчиком соблюдены все требования социальных защитных мер.	2 июля, 13 августа, 15 сентября и 23 октября 2025 г.
АРИС	Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов	Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Куланак и с. Учкун	Подрядчиком соблюдены все требования социальных защитных мер.	3 июля, 14 августа, 17 сентября и 25 октября 2025 г.
АРИС	Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов	Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Жерге-Тал	Подрядчиком соблюдены все требования социальных защитных мер.	3 июля, 14 августа, 17 сентября и 25 октября 2025 г.

Организация	Исполнитель	Цель	Краткое изложение важных выводов	Дата
АБР и АРИС	<p>Специалист по социальным защитным мерам, ОЗМ, ППКР АБР Наргиза Кудайбердиева; Специалист по экологическим защитным мерам (OSFG) АБР Lizandro Расома и члены миссии АБР;</p> <p>Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов</p>	Миссии АБР по социальным защитным мерам в с. Куланак, с. Баетово и с. Кайынды-Булак	Программа ПРСВСНО КОР относится к категории В в отношении вынужденного переселения и к категории С для коренных народностей.	8 октября 2025 г.

24. Во всех текущих подпроектах строительные работы по строительству систем водоснабжения проводились в пределах полосы отвода и на муниципальных землях Айыл Окмоту (АО).

25. Не было никаких воздействий на частные активы, такие как ограждения и огороды, связанные со строительством в рамках подпроектов.

Кроме того, существующие розничные магазины, павильоны и киоски не были перемещены.

26. **Результаты аудита участка.** По результатам проверки соблюдения социальных и экологических защитных мер в подпроектах Специалистом по мерам безопасности Программы с участием ИТН и прорабов Подрядчика составлены чек-листы по мониторингу и надзору строительных работ.

3.3 Отслеживание проблем (на основе Уведомлений о несоответствиях)

27. В ходе проведения мониторинга участков, не были составлены предписания по устранению недостатков норм и требований ОТ и ТБ.

3.4 Тенденции

28. За отчетный период Подрядчики улучшили аспекты ОТ и ТБ рабочих процессов. Подрядчики соблюдают согласованный график строительства.

3.5 Непредвиденные воздействия на социальную среду или риски

29. За отчетный период, в ходе визуального мониторинга строительных участков специалистом по мерам безопасности Программы, не выявлены непредвиденные воздействия и риски по социальным защитным мерам при реализации подпроектов.

4 МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

4.1 МРЖ

30. На баннерах Подрядчиков указаны контактные данные Центрального офиса АРИС, Механизмов обратной связи (МОС) АРИС и подрядных организаций для функционирования Механизмов рассмотрения жалоб (МРЖ) в рамках Программы.
31. МРЖ созданы во всех селах Программы: Лама, Арал, Кичи-Арал, Чаек, Беш-Терек, Кочкор, Кара-Тоо, Исакеев, Молдо-Кылыч, Баетово, Кайынды-Булак, Куланак, Учкун и Жерге-Тал.
32. Согласно требованиям, изложенные в МРЖ жалобы и претензии, поступившие в ходе СМР, рассматриваются Подрядчиком.
33. В полевом кабинете прораба Подрядчика имеется Журнал для отзывов и/или жалоб сообщества.
34. По состоянию на 31 декабря 2025 года никаких жалоб от местного населения не поступало. Были только положительные отзывы от местного населения в журнале замечаний и предложений.
35. 8 октября 2025 года, во время полевого визита Миссии АБР села Учкун Учкунского айылного аймака Нарынского района Нарынской области с обращением выступил житель села. В своем обращении он отметил, что «вырытые траншеи остались открытыми, некоторый трубопровод, подведенный к домохозяйствам, не был должным образом проложен, а контроль за работами не осуществлялся». Данное обращение зарегистрировано в МРЖ АРИС.

6 ноября 2025 года рассмотрено обращение заявителя непосредственно в самом селе Учкун с участием жителя села и специалистов ПРСВСНО АРИС (инженера по инфраструктуре Эмиля Ильясова, специалиста по МОС Азиза Чалбаева, инженера по техническому надзору Нурланбека Кудашова) и представителя Подрядчика – начальника участка Айбека Акынбекова.

На встрече заявитель ознакомился о сроках и объеме реализации подпроекта Куланак, куда входит строительство системы водоснабжения в селе Учкун, а также с выполняемыми требованиями к строительству.

Учитывая, что работники Подрядчика на местах не могут ответить на все возникающие вопросы жителей, в дальнейшем предложено по всем интересующимся вопросам обращаться напрямую к начальнику участка.

Номер телефона Подрядчика, как и номер телефона МОС АРИС отражены на баннерах, размещенных на участках, где проводится строительно-монтажные работы.

Специалисты Программы объяснили жителю села все шаги по выполнению строительных работ, пообещав улучшить контроль над строительными работами и качество выполнения. Получив объяснения и разъяснения, заявитель принял вышеуказанные информации и заявил о своей удовлетворенности и далее не обращался.

4.2 МОС

36. Также функционирует Механизма обратной связи (МОС) АРИС. Основной целью МОС АРИС является процесс получения оперативной, объективной информации, оценки и рассмотрения апелляций (заявлений, предложений, жалоб, запросов, положительных отзывов) на всех этапах реализации проекта, которые поступают от граждан / бенефициаров для дальнейшего улучшения их работы.

37. Укреплять связь с бенефициарами проекта и предоставлять каналы для обратной связи, а также выявлять и решать проблемы, повышать прозрачность и подотчетность.

38. На всех этапах реализации проектов АРИС, заинтересованные лица проекта могут подать обращения по интересующим их вопросам по каналам передачи информации МОС АРИС. **Каналы МОС АРИС:**

- ✓ WhatsApp: + 996 (770) 70-05-22, тел.: + 996 (550) 70-05-22
- ✓ Веб-сайт АРИС: www.aris.kg
- ✓ Онлайн платформа АРИС:
<https://kyrgyz-demo-republic-village-covid-19.yrpri.org/group/2831>
- ✓ Электронная почта e-mail: bfm@aris.kg
- ✓ Социальные сети: <https://www.facebook.com/kgariskg>
https://www.youtube.com/channel/UCRapQxzs_z6XEUZlpAcc0_Q
- ✓ Устные или письменные обращения
- ✓ Письма нарочно
- ✓ Приемная АРИС: г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102.

39. АРИС, в свою очередь, предоставит ответ на каждое обращение своевременно и объективно в соответствии с внутренним распорядком АРИС и законодательством КР, регулирующим порядок рассмотрения обращений граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Фотографии на участках строительства



Бетонирование вокруг колодца. Строительство гасителя (с. Лама, статус: октябрь 2025 г.)



Строительство резервуара. КТП (с. Арал и с. Кичи-Арал, статус: август 2025 г.)



п.п. Беш - Терек, резервуар 100 м³
Арматурные работы. Удаление ржавчины.

Покраска ограждения площадки резервуара. Удаление ржавчины из арматуры резервуара (с. Беш-Терек, статус: сентябрь 2025 г.)

Монтаж запорной арматуры. Строительство резервуара (с. Чаек (зона № 4), статус: август 2025 г.)



Земляные работы. Реабилитационные работы внутренних санитарных помещений в здании детского сада (с. Чаек (зоны № 1, 2 и 3), статус: сентябрь 2025 г.)

Площадка водонапорной башни. Земляные работы
(с. Кочкор, статус: июль 2025 г.)

Площадка водозабора. Автобетоносмесители Подрядчика (с. Кара-Тоо, статус: август 2025 г.)



Земляные работы. Стойки для ограждения площадки резервуара
(с. Исакеев, статус: август 2025 г.)



Земляные работы. Армирование резервуара (с. Молдо-Кылыч, статус: август 2025 г.)

Санитарные помещения средней школы. Ограждение септика средней школы (с. Баетово, статус: сентябрь 2025 г.)




Испытание водопроводных труб. Подключение частных домов (с. Кайынды-Булак, статус: октябрь 2025 г.)

Земляные работы. Установка колодца (с. Куланак и с. Учкун, статус: октябрь 2025 г.)

Работы на площадке резервуара. Построенный гаситель-колодец
(с. Жерге-Тал, статус: август 2025 г.)



МОС АРИС (статус: ноябрь 2025 г.)



Книга для жалоб и предложений (с. Баетово, статус: ноябрь 2025 г.)



Члены миссии АБР посетили площадку водонапорной башни (с. Каинды-Булак, статус: октябрь 2025 г.)



Заключительная встреча с АРИС в рамках миссии АБР (г. Бишкек, статус: октябрь 2025 г.)

Приложение 2. Перечень основных документов по социальным защитным мерам Программы по состоянию на 31 декабря 2025 года

№	Название документа	Подготовлен	Дата утверждения
Основная документация:			
1	PSSA / Оценка систем защитных мер в рамках Программы KGZ – 52256-001: Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области	АБР, АРИС	июнь 2019 года https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52256/52256-001-pssa-en_1.pdf
Отчеты:			
2	Полугодовой отчет по мониторингу социальных защитных мер за период июль-декабрь 2023 года по Программе	АРИС	Январь 2024 г.
3	Полугодовой отчет по мониторингу социальных защитных мер за период январь-июнь 2024 года по Программе	АРИС	Июль 2024 г.
4	Полугодовой отчет по мониторингу социальных защитных мер за период июль-декабрь 2024 года по Программе	АРИС	январь 2025 г. https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-smr-0
5	Полугодовой отчет по мониторингу социальных защитных мер за период январь-июнь 2025 года по Программе	АРИС	Июль 2025 г. https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-smr-1
6	Полугодовой отчет по мониторингу социальных защитных мер за период июль-декабрь 2025 года по Программе	АРИС	январь 2026 г. https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-smr-2
Другие документы:			